



MONTERINGSPROTOKOLL FÖR SKORSTEN OCH ELDSTAD

Skall lämnas till byggnadsinspektionen genast efter montering slutförts.

Inkommit (mynd. fyller i)

Lovnummer

| |
|--|
| |
| |

| | | | |
|--|--|--------------------------|------------------------------|
| 1. BYGGNADSPLATS OCH BYGGNAD | By/kommundel | Lägenhet/kvarter | RNr/tomt |
| | Byggnadsplatsens adress | | Permanent byggnadsbeteckning |
| | Postnummer | Postanstalt | |
| 2. ANSVARIG FÖR MONTERINGEN | Namn och utbildning | | |
| | Adress | | |
| | Postnummer och anstalt | Telefon under tjänstetid | |
| 3. GRANSKNINGSP. | <input type="checkbox"/> Skorstenen överensstämmer med huvudritningarna <input type="checkbox"/> Eldstadens och skorstenens vikt är beaktad och bärligheten är tillräcklig <input type="checkbox"/> På platsen murad tegelskorsten / -eldstad <input type="checkbox"/> Fabrikstillverkad skorsten / eldstad <input type="checkbox"/> CE-märkning; eldstad <input type="checkbox"/> CE-märkning; skorsten <input type="checkbox"/> Dimensioneringstemp. vid säkerhetstest av eldstad _____ °C <input type="checkbox"/> Skorstenens temperaturklass <u>T</u> <input type="checkbox"/> Att eldst. bär upp skorstenen är säkerställd från tillverkaren (skorst. ovanpå eldst.) <input type="checkbox"/> Eldstadens anslutning till röckanal enligt monteringsanvisningarna <input type="checkbox"/> Placeringen av sotluckor och möjligheten att sota enligt monteringsanvisningarna <input type="checkbox"/> Eldstadens skyddsavstånd enligt ByBS E8 eller tillverkarens anvisningar <input type="checkbox"/> Skorstenens skyddsavstånd enligt Miljöministeriets förordning 848/2017 eller tillverkarens anvisningar <input type="checkbox"/> Genomföringar, täthet och brandisolerig enligt monteringsanvisningarna <input type="checkbox"/> Skorstenens höjd enligt huvudritningar och Miljöministeriets förordning 848/2017 <input type="checkbox"/> Skorstenens stöd och stabilitet granskad <input type="checkbox"/> Skorstenens ytbehandling, rappning / slammning granskad <input type="checkbox"/> Tillförsel av friskluft till utrymme och eldstad granskad <input type="checkbox"/> Spjällens funktion och täthet samt hål för os (3%) eller skild os-kanal granskad <input type="checkbox"/> Obrännbart skydd på golvet framför eldstaden monterat <input type="checkbox"/> Skorstenens plåtbeklädnad och väderkydd monterade <input type="checkbox"/> Husstegar, takbryggor och andra personsäkerhetsanordningar monterade <input type="checkbox"/> Monteringsanvisningar, prestandadeklarationer och bruksanvisningar finns att tillgå <input type="checkbox"/> Tilläggsuppgifter | | |
| 4. BILAGOR (vid behov) | <input type="checkbox"/> Uppdaterade huvudritningar (2 st, ifall skorstenen avviker från beviljat lov) <input type="checkbox"/> Skorstenens och eldstadens brochyr <input type="checkbox"/> Tillverkarens intyg över eldstadens bärlighet (ifall skorst. plac. ovanpå eldst.) <input type="checkbox"/> Andra möjliga bilagor | | |
| 5. ANSVARIGA ARBETSLEDARENS UNDERKSRIFT | Jag försäkrar som ansvarig att skorstenen och eldstaden är säker och monterad enligt gällande bestämmelsr. Larsmo den ___ / ___ . _____ _____ | | |